


3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *szf*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *a 11605... kkt a pályán*

AZ ANYAG TERJEDELME: *9 oldal*

ÉRKEZETT

2011 MÁJ 10.

13³⁰

Tárgy: Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés módosítása

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. május 19.

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető /Rév8 Zrt.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt.,

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. április 30-án kötött támogatási szerződést Pro Régió Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel az Európa Belvárosa Program megvalósítására. A Projekt előrehaladása során több olyan tényező merült fel, ami alapján a támogatási szerződést módosítani szükséges.

Európa Belvárosa Program időbeli ütemezésének módosítása:

A Program megvalósítása során a közbeszerzések elhúzódása és külső, objektív körülmények miatt a kivitelezési munkák késésére kell számítani. A Program szerződés szerinti fizikai megvalósulásának határideje 2011. augusztus 12.

Az Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása tevékenység esetén a Gyulai Pál utca, Kőfaragó utca, Horánszky utca, Gutenberg tér felújítása kapcsán a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) számára megküldésre került a közbeszerzési dokumentáció. A KFF minőségbiztosítási jelentését követően küldhető meg az ajánlati felhívás, és bonyolítható le az eljárás. A közterülethez kapcsolódó munkák a közbeszerzési eljárást követően 2011 júniusában kezdődhetnek el. A munkák időtartama 7 hónap, ami nem foglalja magába a munkavégzésre előreláthatóan alkalmatlan téli hónapokat, ezért a közterület rekonstrukció véghatárideje 2012. április 30.

Az Örökségvédelem funkció esetében ugyancsak elhúzódik a közbeszerzési eljárás. A felhívás várható megjelenése 2011. május 22., a szerződéskötés várható időpontja 2011. július 30. A kivitelezés időtartama 12 hónap, ezért a Horánszky utca 13. sz. alatti épület felújítása, funkcióváltása tevékenység, és így az Európa Belvárosa Program fizikai megvalósulásának véghatárideje 2012. július 31.

A Városkép funkció esetén a díszvilágítási rendszer megépítése a Horánszky 13. sz. alatti épület (Diákcentrum) esetében az épület építési kivitelezési munkáival összhangban kerülhet kiépítésre. Ennek véghatárideje 2012. május 30-ra módosul.

Fentiek alapján javasoljuk kezdeményezni a Támogatási szerződés véghatáridejének módosítását 2012. július 31-re.

A támogatási szerződés 1., és 11. sz. mellékletének módosítása

A kivitelezések elhúzódnása a projekt pénzügyi ütemezését is jelentősen módosítja. A mellékletek módosítása a korábban benyújtott kifizetési kérelem elbírálásának is előfeltétele. A támogatási szerződés 1. (projekt elszámolható költségei) és 11. (projekt kifizetési ütemezése) sz. melléklete az előterjesztés melléklete. A projekt költségvetése a módosításokkal nem változik, a költségek negyedéves, illetve féléves ütemezése módosul.

A támogatási szerződés 4. sz. mellékletének módosítása

A támogatási szerződés 4.b. sz. melléklet 9. pontja „A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek” az Európa Belvárosa Program szempontjából nem releváns, ezért törlésre kerül.

A támogatási szerződés 4.b. sz. melléklet 10. pontja „BAT technológiát alkalmaz önkéntesen” a Program szempontjából nem releváns, ezért törlésre kerül.

Fenti változások a Program megvalósulását nem érintik, a vállalások törlése a Program elszámolását és befejezését nem veszélyeztetik.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1. a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú projekt fizikai megvalósításának határidejét 2012. július 31. napjára kívánja módosítani.**

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 2. elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező, a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú projekt támogatási szerződésének módosított 1. és 11. sz. mellékletét.**

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4.b. sz. melléklet 9., illetve 10. pontjában szereplő vállalatokat visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. felkéri Rév8 Zrt-t, hogy jelen határozati javaslat 1-3. határozati pontjainak megfelelően állítsa össze a Támogatási szerződés módosítás kérelmet és nyújtsa be a ProRégió Ügynökségnek.

Felelős: Rév8 Zrt., polgármester
Határidő: 2011. május 23.


5. felkéri a Polgármestert jelen határozat 1.-4. pontja szerinti Támogatási Szerződés módosítási kérelem, valamint a ProRégió Ügynökség, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: A Támogató Hatóság jóváhagyását követően

Budapest, 2011. május 19.




Csete Zoltán
mb. cégvezető / Rév8 Zrt



Alföldi György
projektmenedzser

Törvényességi szempontból ellenőrizte



Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 MÁJ 19.

11. sz. melléklet
Kifizetési ütemterv

MKOP-5.2.2/B-2-2009-0004

Pályázat azonosító jele:

Projekt megnevezés	Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igények beérkezésének időpontja		Kifizetési igények (finanszírozási formák szerinti megjelölés)			Tervezett előlegelezés		Kifizetési igényekben igényelt támogatás és előleg elszámolás összesen
	Elszámolható költség felmerülése	Elszámolható költségekkel járó támogatás összege	Utófinanszírozású projektekre igényelhető előleg összeg	Igényelhető forrított áfa-előleg összege	Kifizetési igényekben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Forrított áfa-előleg elszámolás		
év	hónap									
2007	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	29 500 611	18 619 418	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	10 126 833	7 191 333	0	0	0	0	0	0	0
2010	összesen	59 926 358	28 218 603	0	0	0	0	0	0	0
	I. negyedév	189 367 415	90 205 056	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	45 558 148	30 946 124	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	91 258 233	44 032 984	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	555 598 340	308 230 888	0	0	0	0	0	0	0
2011	összesen	676 509 062	370 686 382	0	0	0	0	0	0	0
	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen		1 658 245 000	896 130 788	132 215 806	686 889 167	484 432 465	202 457 028	179 025 815	137 215 806	698 130 788

- 1 A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése.
- 2 Az összesen sornak a megítést támogatással kell egyeznie.
- 3 Az előleg ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.
- 4 Folyelemben véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- 5 A kifizetési igénylés összegének megfontolás finanszírozási módok alapján.
- 6 Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezéséig kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelezési módok alapján, ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.
- 7 A projektszintű n+0,5 követése ezen oszlopban TSZ kötéskor rögzített összeg alapján történik.

dr. Kocsis Máté
polgármester

