


3/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. július 07-i ülésére

Előterjesztő: *[Signature]*
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Ellenjegyzés: *[Signature]*
Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” / Támogatási szerződés módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *[Signature]*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

11601 - köm. s. hi. h. l.

AZ ANYAG TERJEDELME:

6 oldal *[Signature]*

ÉRKEZETT

2011. JÚLIUS 28. 18³⁰

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

**Tárgy: KMOP-4.5.2-09-2009-0023 „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” /
Támogatási szerződés módosítása**

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. július 07.

Előterjesztés előkészítője: Stratégiai Tanácsadó Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Mellékletek: Támogatási szerződés 1., 2., 10. és 11. számú melléklete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. augusztus 02-án kötött támogatási szerződést VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel a „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című Projekt megvalósítására. A Projekt előrehaladása során több olyan tényező merült fel, ami alapján a támogatási szerződést módosítani szükséges. A projekt keretében Józsefváros Önkormányzata új, háromcsoportos bölcsődét alakít ki a Tolnai L. u. 19. szám alatti ingatlanon.

„Bölcsődeépítés Józsefvárosban” Projekt időbeli ütemezésének módosítása

A Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatása - figyelemmel a hatályos 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet előírásaira - elhúzódása miatt a kivitelezési munkák késésére kell számítani. A Projekt támogatási szerződés szerinti fizikai megvalósulásának határideje 2011. szeptember 01.

Az Épkar Zrt-vel 2011. május 27-én megkötésre került a Tolnai Lajos utca 19. szám alatti meglévő óvoda épületének bontására és új, háromcsoportos bölcsőde kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés. A kivitelező által, szerződésben vállalt határidő 2011. szeptember 30., a kivitelezés összköltsége 330 mFt. A kivitelezési munkák elvégzése után a Projekt megvalósításhoz több, az új bölcsőde működéséhez szükséges eszközt és engedélyt kell még beszerezni.

Fentiek alapján javaslom kezdeményezni a támogatási szerződésben megjelölt fizikai megvalósítás tervezett véghatáridejének módosítását 2012. március 01-re.

A támogatási szerződés 1., 2., 10., és 11. sz. mellékletének módosítása

A már megkötött szerződések és a kivitelezés elhúzódása a támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemezését és költségét is jelentősen módosítja. A mellékletek módosítása a benyújtandó kifizetési kérelmek elbírálásának is előfeltétele. A támogatási szerződés 1. (projekt elszámolható költségei) számú melléklete, a 2. számú (a

projekt elszámolható költségeinek részletezése) melléklet, a 10. számú (projekt tevékenységének ütemezése) melléklet és a 11. számú (projekt kifizetési ütemezése) melléklete az előterjesztés mellékleteit képezik. A projekt költségvetése a már elfogadott és megkötött vállalkozási szerződés alapján kerül módosításra. A Képviselő-testület a 2011. május 5-i ülésén a 2010. évi pénzmaradvány megállapításakor és annak 2011. évi felhasználásának elfogadásakor biztosította a kivitelezéshez szükséges 55 mFt-os többletforrást, melynek alapján a határozati javaslatok elfogadása többletforrás biztosítását nem igényli.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számú „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” projekt fizikai megvalósításának határidejét 2012. március 01-re kéri módosítani.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt támogatási szerződésének módosított 1., 2., 10. és 11. sz. mellékletét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-2. pontja alapján állítsa össze a támogatási szerződés módosítás iránti kérelmet és nyújtsa be a VÁTI Nonprofit Kft-nek.

Felelős: polgármester


Határidő: 2011. július 08.

4. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés kérelmének benyújtására és a projekt lefolytatásához szükséges minden dokumentum aláírására.


Felelős: polgármester

Határidő: a Támogatási Szerződésben vállalt feladatok ellátásáig

Budapest, 2011. június 21.


Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 JÜN 27.

2/1

A projekt tevékenységének ütemezése												
	2010				2011				2012			
	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	
Bölcsőalapítvány – 1084 Bp, Tolnai L. u. 19.												
Projekt előkészítés (kivéve közbeszerzés és megvalósíthatósági tanulmány készítés)	X	X	X	X								
Közbeszerzés (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)						X	X	X				X
Megvalósíthatósági tanulmány készítése (projekt előkészítéshez kapcsolódóan)	X											
Projekt menedzsment költségei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Építés, felújítás, bővítés						X	X	X	X	X	X	X
Eszköz beszerzés												
Műszaki ellenőri tevékenységek						X	X	X	X	X	X	X
Mérnöki, szakértői tevékenységek						X	X	X	X	X	X	X
Nyilvánosság biztosítása							X	X	X	X	X	X
Könyvvizsgálói tevékenységek												X

Handwritten mark

