



## MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten

**Budapest-Józsefváros,  
Magdolna-Orczy Negyed  
Szociális Városrehabilitációs  
Program**

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

**Budapest, 2018.**



## TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK .....	2
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	4
2. HELYZETELEMZÉS .....	16
3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE .....	17
3.1 Akcióterület kijelölése .....	17
3.2 Beavatkozási helyszín(ek) kijelölése .....	17
3.3 Jogosultság igazolása .....	20
3.4 Célok .....	20
3.5 Az akcióterület és a beavatkozási helyszín(ek) szabályozási tervének áttekintése valamint a releváns jogszabályi környezet bemutatása .....	20
3.6 Megelőző település-rehabilitációs és felzárkóztató tevékenységek bemutatása .....	20
3.7 Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása .....	22
3.8 A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés .....	22
3.9 A tulajdonviszonyok értékelése, az érintett épületállomány állapotának értékelése .....	24
3.10 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata .....	24
3.11 Piaci igények, lehetőségek felmérése .....	25
4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA .....	25
4.1 Az akcióterület beavatkozásai .....	25
4.2 Beavatkozás típusok .....	26
4.3 A településrehabilitációs célú pályázat tartalma .....	27
4.4 Szinergia vizsgálat .....	124
4.5 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében .....	124
4.6 A jellemzően az Önkormányzat által ellátandó feladatok .....	129
4.7 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán .....	130
4.8 Kapcsolódó fejlesztések - A projekten kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen .....	139
4.8.1 Tervezett és lehetséges projektek .....	139
4.8.2 FOKI létrehozása .....	142
4.9 A projekt várható hatásai .....	142
4.10 Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása .....	143
4.11 Kockázatok elemzése .....	137
4.12 A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések .....	140
5. MEGFIZETHETŐSÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV .....	141

6.	PÉNZÜGYI TERV .....	145
7.	MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE .....	149
7.1	A menedzsment szervezet bemutatása .....	154
7.2	Üzemeltetés, működtetés .....	156
8.	Mellékletek .....	158

# 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. augusztusában nyújtotta be a Magdolna és az Orczy negyed szociális városrehabilitációját érintő programja javaslatát 2 milliárd Ft támogatási igénnyel, amelyet a kiíró 2017 októberében érdemesnek ítélt támogatásra a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt.

A kedvező döntést követően 2018. februárjában Támogatási szerződés megkötésére került sor, melynek nyomán elkezdődhetett a projektfejlesztés első 1 éves, előkészítő szakasza. Az előkészítő periódusban a műszaki tervezés és közbeszerzések, valamint a szoft-elemek, programok előkészítő munkája, és a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása történt.

Jelen tanulmányban a felhívásra benyújtott támogatási projekt megvalósításhoz szükséges szakmai előzményeket, a projektfejlesztés lépéseit, valamint a támogatott projekt megalapozását mutatjuk be, figyelemmel a Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutatójában meghatározott tartalmi előírásokra.

A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” c. pályázati felhívás a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által 2016 tavaszán került kiírásra.

A kiíró szándékai szerint integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol kedvezőtlen a demográfiai helyzet, alacsony az iskolázottság, magas a tartós munkanélküliség szintje, összességében alacsony a társadalmi státusz és erősen leromlott a fizikai környezet. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

A Magdolna negyed jellemzően zárt sorú, zártudvaros beépítésű terület, de még számos foghíjas telek és alacsony szintszámú épület uralja, sűrűsége elmarad a belsőbb városrészekétől. A negyed szegregációja kiemelkedő, magasabb, mint a veszélyeztetettségi küszöbérték. A szegregált és ezzel fenyegetett területek jelentős hányada itt található. A kijelölés elsődleges indoka a program korábbi eredményeinek megőrzése és fenntartása.

Az Orczy negyedet különösen alkalmassá teszi komplex szociális városrehabilitációs beavatkozásokra, hogy területén fekszik egy magas lakást számláló szegregátum, illetve egy tömböt leszámítva a területére esik egy nagyobb – öt tömbre kiterjedő – szegregációval veszélyeztetett terület is (utóbbiba beleértendő a szegregátum területe is).

A stratégia az Orczy negyed akcióterületi kijelölésének fő céljaként a Józsefváros leghátrányosabb helyzetű, komplex beavatkozásokkal mindeddig nem érintett területének felzárkóztatását, továbbá a Magdolna Negyed Program (MNP) eddigi három üteme során megvalósult lakóbevonásos szociális városrehabilitáció modelljének a szomszédos, hasonló problémákkal szembesülő negyedre történő átültetését emeli ki.

2015. évben elkészült Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), az

akcióterület vonatkozásában a Magdolna és az Orczy negyed jövőbeli fejlesztési programját a Magdolna Negyed Programok eredményeire és tapasztalataira építi.

A projekt vezetője a RÉV8 Zrt., aminek szakmai projektmenedzsmentje a fent jelzett szempontrendszer figyelembevételével jelölte ki az akcióterületet a Magdolna és Orczy negyed vonatkozásában, és készítette el a két negyed akcióterület által lehatárolt részére az *integrált szociális rehabilitációja* c. projektjavaslatot.

A fejlesztési elképzelés, a koncepció, az irányvonalak, valamint a megvalósítandó célok kijelölése, a projektmenedzsment koordinálásában, a projekt szakmai és együttműködő partnerei, valamint a konzorciumi tagok által történt. A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása széleskörű partnerségi tevékenységen alapult.

Az akcióterület a hatályos ITS szerint a Magdolna negyed és Orczy negyed városrészeit érinti.

Budapest VIII. kerület Józsefváros Magdolna és Orczy negyed támogatásban részesült akcióterületén jelentős részben kimutathatóak a veszélyeztetett, illetve krízistömbök, így az érintett 7 tömből 1 veszélyeztetett, és 5 krízistömb.

Az akcióterület pontos határai: Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér – Dankó utca.

Cél, az akcióterület integrált szociális városrehabilitációs programja a 2018-2021 közötti időszakban.

A területen a városrehabilitációt célzó beavatkozás az alábbiak miatt indokolt:

- a kerület egyik leghátrányosabb helyzetű városrészeiben található az akcióterület,
- ingatlan állomány rossz műszaki állapota
- alacsony az iskolázottság, és a foglalkoztatottság,
- tartós munkanélküliek magas aránya,
- sok az alacsony jövedelemszinttel rendelkező,
- szegregált környezet

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását. Az előkészítés során kiemelt feladat volt az igényfelmérés, amely alapján meghatározásra kerültek a tevékenységek.

A fejlesztések összhangban vannak a felhívás céljaival, a fejlesztések a felhívásban szereplő célokat teljesítik, illetve azokhoz járulnak hozzá.

A RÉV8 Zrt., a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., illetve az Önkormányzat érintett területei és a Képviselők 2018 évben újra áttekintették a Projekt Előkészítő Tanulmányban (a továbbiakban: PET) írt szempontoknak megfelelően a lakóépületek energiahatékonysági megújítását célzó feladatokat. A kiválasztás szempontjainak figyelembe vétele mellett újra gondolta a lakóépületek és lakások felújításának

lehetőségét, és véglegesítette a projektben érintett, felújításra kerülő lakások, épületek listáját, a műszaki tartalmi megfelelés mellett kijelölte az önkormányzati ingatlanokat, melyek kiviteli terveit és tervezői költségvetését elkészítette.

Az építőipari árak jelentős áremelkedés, valamint a felhívás kötelezően megvalósítandó feladatai, illetve az ingatlanok ismételt bejárása miatt a kiviteli tervekben pontosított lakásszámot (PET-ben/TSZ-ben: 350 db) csökkenteni kellett.

A fentiek alapján az alábbi műszaki tartalom valósul meg:

A kijelölt akcióterület a Dankó utca – Magdolna utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt hét tömb. Három nagy programelemen /lakhatási (LP), foglalkoztatási (FP), közbiztonsági és közterületi (KP)/ belül az alábbi projektelemek kerülnek megvalósításra:

### **Lakhatási programok:**


Helyzetelemzés: Projekt-Előkészítő Tanulmány alapján

Akcióterület kijelölése: Projekt-Előkészítő Tanulmány alapján

### **Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1):**

Az alprogram az itt élők legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházainak felújítását és az épületek, lakások üzemeltetési költségeinek csökkentését tűzte ki célul. A végrehajtáshoz szorosan kapcsolódnak az egyes szociális, közösségfejlesztési vagy más néven „szoft” tevékenységek is. Ezek vagy közvetlenül a felújítások végrehajtását, eredményei fenntartását segítik elő vagy kifejezetten az alacsony státuszú, sok esetben lakásrezsi tartozással, rendezetlen jogcímmel rendelkező lakók életkörülményeit, élethehetősegeit teszik biztosabbá, kiszámíthatóbbá.

Az alprogram előkészítési időszakában kiválasztásra kerülő két épület során több paraméter került figyelembevételre. A komplex közösségi megújításra kerülő épületek 30-50 lakásszámot kell, hogy magába foglaljon, így a kisebb épületek helyett a közepes lakásszámmal rendelkező ingatlanok kerültek előtérbe. Az akcióterületen lévő épületek közül az MNP programokban (megelőző városrehabilitáció) részt vett épületek is szűkítették a kijelölt épületeket, így került kiválasztásra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) közreműködésével a lenti diagramon pirossal megjelölt Diószegi S. u. 7. valamint a Kőrös u. 4/A., melyek összesen 49 db lakást foglalnak magukba.



A cél, hogy az épületekben 15-20 évre teremtdjének meg a 21-századi lakókörülmények és egyszerűsödjön a bérbeadói szervezetek munkája, növelve az üzemeltetés-karbantartás hatékonyságát, valamint az épületek fenntarthatóságát.

Az előkészítő szakaszban kiválasztott két épületben az alábbi munkálatok kerülnek megvalósításra:

#### **Diószegi S. u. 7.**

- Homlokzat felújítása (külső-belső)
- Tetőfelújítás (héjazat+bádogos+eresz)
- Nyílászáró cserék (LP1/LP3)
- Független folyosó felújítása
- Lépcsőházi dúc kiváltás
- Padlásfödém szigetelés
- Gáz alapvezeték csere
- Elektromos hálózat csere
- Zöldudvar (LP4)

#### **Kőrís u. 4/A.**

- Homlokzat felújítása (külső-belső)
- Tetőfelújítás (héjazat+bádogos+eresz)
- Nyílászáró cserék (LP1/LP3)
- Független folyosó felújítása
- Zöldudvar kialakítása
- Padlásfödém szigetelés
- Gáz alapvezeték csere
- Elektromos hálózat csere
- Zöldudvar (LP4)

A fentiekből is látható, hogy az alprogram, az épület komplex közösségi megújítása a két ingatlan közös tulajdonú részeinek felújítását foglalja magába. Emellett a lakások belső és külső homlokzati nyílászáróinak cseréjét, lakáson belül felmért igényektől és lehetőségektől függően komfortosítás, valamint alapvető rendeltetészerű munkálatok is elvégzésre kerülnek összefüggően, LP3 alprogram keretében.

A két ingatlan kiválasztásával párhuzamosan a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) munkatársai a JGK Lakásgazdálkodási Divíziójával együtt felkeresték azokat a lakókat, akik a felsorolt felújítási munkálatokba részt kívántak venni és hosszútávú megállapodás megkötését kezdeményezték a lakossági felújítási munkákkal kapcsolatban, hogy melyek azok a munkák, amit a bérlők tudnak vállalni, ezek hogy kapcsolódnak a közbeszerzés keretében elvégzett munkákhoz és a JGK milyen bérleti díj beszámítást fogad el a bérlő által elvégzett munkák után.


Az akcióterületen 33 önkormányzati lakóépület található. Ezeknek jelentős mértéke komoly műszaki problémákkal terhelt, több 10 éves életveszélyes tartószerkezeti problémák találhatók bennük. Az épületek közül 27 jellemzően fszt -, +1, +2 szintes utcai és fszt-es udvari szárnyakkal épültek. A lakásállomány közel 50%-a ezekben a tömbökben komfortnélküli és az 1 szobás lakások dominálnak. Lakások 20%-a bérlővel (bérleti szerződéssel) nem rendelkezik, üres lakás. Az épületben élő bérlők a nagyon rossz műszaki állapot ellenére ragaszkodnak lakóhelyükhöz, kötődnek a helyhez és a kis közösségekhez.

### **Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2):**

A tevékenység azokkal a házakkal foglalkozik, ahol a házak állapota nem teszi lehetővé a benne élő közösség megtartását és műszaki vagyongazdálkodási szempontok szerint az épületek bontását tűzi ki célul. A több szempontú vizsgálatok után kiválasztott házak bontása előtt megelőző közösségi munka keretében a lakók összeismertetésre kerülnek a befogadó házak közösségével, a leendő új lakások kialakulása szerint.

Az akcióterületen előzetesen 3 db épület került kiválasztásra, mint műszaki és gazdasági szempontok alapján bontandó épület.

A 3 db előzetesen bontásra megjelölt lakóépület bérlős lakásszám szerinti megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:



Az épületbontások meghatározásához több aspektus figyelembevételére volt szükség. Első szempont, az Önkormányzat részéről egy korábban felmerült koncepció a JSzSzGyK központi épületének megépítésének helyszíni előkészítése volt. Tekintettel, a rendelkezésre álló keretösszegre, valamint arra, hogy a program során a bontás után maradt üres ingatlan nem, vagy kedvezőtlen feltételekkel értékesíthető, így a program keretében a Kálvária u. 18. és a Kálvária u. 20. sz. alatti ingatlanokra került a választás, továbbá régi akut problémaként az Illés u. 20. sz. alatti épület 'B' és 'C' szárnyára

Második szempontként az épületekben lakók elhelyezését kellett figyelembe venni, ugyanis a bérlők részére minőségi cserelakást kell biztosítani. A 3 db épületben összesen 20 db lakás lakott.

Az előkészítő szakaszban kerül létrehozásra az akcióterületen a részletes – műszaki, társadalmi – adatbázis, meghatározásra kerül az együttműködés eljárásrendje, felvételre és meghatározásra a szervezeti-humán erő bázis.



Az előkészítő szakaszban az épületbontásokkal összefüggően megindításra kerültek a felajánlások (csere lakás, megváltás), valamint az elfogadott lakások felújítást megelőző műszaki felmérések.

### **Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP3):**

A tevékenység fő területe a bérlakások üzemeltetési költségcsökkentése energiacélzatú beruházások által. Célja, hogy csökkenjenek – tervezhetővé váljanak – a lakások üzemeltetési költségei. A tevékenység 247 db lakás elsősorban energetikai korszerűsítését kívánja felvállalni.

A Tervezés időszakában a 100%-os és a vegyes tulajdonú önkormányzati ingatlanok kerültek felülvizsgálatra. Tekintettel, hogy minél jobban megközelítsük a kitűzött indikátorszámokat, így a 100%-os önkormányzati épületek mellett a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevonására is szükség volt. A kiválasztott lakások száma 247 db, amely a következő megosztás szerint került kiválasztásra. 100%-os önkormányzati épületekben 132 db, társasházakban 115 db önkormányzati lakás.

### **Közösségi zöldudvar program (LP4):**

Az épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak „zöld” elveknek megfelelő átépítését célozza meg, közösségi mentorok segítségével. Az udvarok zöldítése és a helyi környezettudatosság elősegítése az Önkormányzat szakmai segítségnyújtásával, az épületekben élő lakók bevonásával, azok önkéntes munkájával valósul meg. A tevékenység, mivel önállóan nem támogatható, ezért 8 db olyan 100%-os önkormányzati tulajdonú épület udvarának megújítását vállalta fel, amelyben történt energetikai célzatú beruházás is. A bevonásra kerülő épületek az alábbiak: VIII. kerület Dankó u. 34., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 7., Kőris u. 4/A., Illés u. 20., Kálvária u. 8., Kőris u. 10., Lujza u. 15.

### **Család és Lakóház Mentorálás (LP5):**

A program célja, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a közös társadalmi felelősségvállalás, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok számára hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási rendszerből való kihullás megakadályozását. A tevékenység legalább 300 családdal teremt kapcsolatot.

### **Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok (LP6):**

A tevékenység célja, hogy a szolgáltatásban résztvevő szervezetek egymást segítve, integráltan működjenek együtt. A bérlőkkel és a lakásgazdálkodással foglalkozó önkormányzati szervezetek (JGK, JSzSzGyK) a tevékenységek épületeinek és lakásainak kezelésére együttesen készüljenek fel, jöjjön létre a közös munka alapja. Ebbe a folyamatba illeszkedik be a munkatársak szakmai, szociális, konfliktuskezelői és kommunikációs képzése, annak érdekében, hogy a felújításban résztvevő különböző csoportok a fenntartási időszakban és majd az üzemeltetési időszakban egymásra tudjanak támaszkodni, és a megjelenő kríziseket együtt tudják megoldani. A munkatársak képzésének célja, hogy a szakmai tudásuk erősítése mellett elősegítse a bérlők szociális helyzetének megismerését és a velük való sikeres kommunikációt, együttműködést.

### **Speciális lakhatási projektek (LP7):**

A területen élő speciális igényekkel rendelkezők számára alakít ki, újít fel lakásokat

önkormányzati bérházakban. A tevékenység fő területei: támogatott lakások kialakítása, és LÉLEK program számára kivezető lakások kialakítása. A végrehajtáshoz több „szoft” tevékenység is szorosan kapcsolódik. A tevékenység 8 db lakás megújítását vállalja fel. A lakások az alábbiak: Támogatott lakások: VIII. kerület Dankó u. 34. II/8., Dankó u. 34. IV/1., Magdolna u. 47. FS/7., Diószegi S. u. 15. II/30. LÉLEK lakások: VIII. kerület Dankó u. 34. I/5., Dankó u. 34. II/9., Kőrös u. 6. FS/2., Lujza u. 38. MFS/7.

#### Lakhatási program összegzése:

A lakhatási programok tervezése során kellő figyelemmel a felhívásban foglaltakra célunk a rendelkezésre álló VEKOP keretösszeg felhasználásával az akcióterületen belül lévő legtöbb érintett ingatlan bevonása volt, melyhez saját forrás felhasználására is szükség volt. Az előkészítési munkálatokat szakmai szempontok figyelembevételével úgy alakítottuk, hogy ne térjünk el a korábban kellő alapossággal megtervezett Projekt-Előkészítő Tanulmány célkitűzéseitől.

Az előkészítés során azonban már láthatóvá vált, hogy a jelentős építőipari árak emelkedése – tartalmi szempontokat ugyan nem érintve – az indikátorszámok szükségszerű csökkentését fogják magukkal vonni. Az indikátorszámok határértéken belüli csökkenthetőségének lehetőségét felhasználva törekedtünk, hogy az akcióterületen belül élő lakosság javát minél teljesebben szolgálja a program, mivel az akcióterület fejlesztésének célja a társadalom gazdasági és fizikai leszakadásának megállítása.

A tervezés során a komplex közösségi megújításra kijelölt épületek esetében a PET-ben meghatározott indikátorszámot a két ingatlannal tartani lehetett 49 db lakásszámmal. Az indikátorszám csökkentést az üzemeltetési költségcsökkentéssel érintett LP3 elnevezésű alprogramban tervezett lakások esetében használtuk fel. Így az előzetesen tervezett 300 db lakás helyett 247 db lakás került a projektbe bevonásra. Az LP3-ban érintett lakások összefüggésben álltak az önállóan nem támogatható tevékenységekkel, ezért a lakóházudvar megújítását a PET-ben tervezett 10 db, helyett 8 db zöldudvarral terveztük. További csökkentést eredményezett az LP7-ben tervezett 5-5 db szociális lakás megújítása, amely 4-4 db szociális lakásra módosult. Az LP4, valamint az LP7-ben történt darabszám csökkentés a vállalt indikátorszámokat nem érintik.

A 350 db indikátor szám 296 db-ra történő csökkentésével felszabadult költségek lehetőséget biztosítottak számunkra a tervezés során, – saját forrás igénybevétele mellett – hogy olyan projektelemekre tudjunk plusz forrást átcsoportosítani, amelyek elegendő pénzügyi fedezet hiányában sérülékennyé válhattak volna.

Mindezek figyelembevételével alakítottunk ki egy olyan műszaki tartalmat, amely a szociális és a hard elemek figyelembevétele mellett is megvalósítható.

A kivitelezések legkésőbb 2019.05.31-ig indulnak el, míg a szociális tevékenységek tervezett befejezési határideje 2021.11.30. A projektgazda Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata konzorciumi és együttműködő partnereivel együtt valósítja meg a szoft tevékenységeket:

- JSzSzGyK

- Moravcsik Alapítvány
- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.(JKN) – Kesztyűgyár és a H13
- JGK.

### **Szoft tevékenységek:**

Az alábbi szoft tevékenységekkel a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósíthatják meg:

Az alábbi szoft tevékenységekkel a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósíthatják meg:

- Megerősített szociális munka biztosítása az akcióterületen,
- Képzési, átképzési és pályaaorientációs programok,
- A jobb társadalmi integrációt elősegítő kompetenciafejlesztés
- Interkulturális elfogadás elősegítése
- Közösségépítés – szomszédsági közösségi kertek kialakításával
- Egészségügyi prevenciós és szűrőprogramok erősítése
- Óvodai nevelési programok
- Óvodai, iskolai segítő szakmai szolgáltatások kibővítése,
- A sikeres iskolai felzárkózást elősegítő, kiegészítő, oktatási és készségfejlesztési programok
- Szabadidős programválaszték bővítése
- Bűnmegelőzés
- Mobilizációs program

Változások érték a Szoft koncepciót is a PET-hez képest.

### **Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1):**

A tevékenység az akcióterületen és környékén élő érintettek megkeresését és 100 egyéni fejlesztése terv menedzselését vállalta. Az akcióterület népességének foglalkoztatottsági szintje lényegesen alacsonyabb a kerület többi részéhez képest, így a foglalkoztatási iroda programjai segítenek a helyi alacsony végzettségű, munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek álláskeresésében, a munkaerőpiacra történő visszavezetésében. A létrehozandó foglalkoztatási ügynökség segít a munkavállalók célzott elérésében, szemléletformálásában, illetve segíti, hogy a munkavállalók szükség szerint mentorok támogatásával tudjanak bekerülni a foglalkoztatásba, és így növeljék annak esélyét, hogy a munkavállalói létbe való beilleszkedés kezdeti nehézségei sikeresen (meg)oldódjanak. A projekt foglalkoztatást elősegítő programelemébe bekerülő személyek sikeres munkaerő-piaci reintegrációja érdekében szükséges olyan támogatási eszközök használata, melyek a foglalkoztatástól hosszabb ideje távolmaradt, valamint kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő személyeket segítheti a képzésekben. Ezek lehetnek Képzésre járás támogatás, Megélhetést biztosító támogatás, Önbizalom növelő támogatás, - Motivációs csomag beemelése. A programelem keretében a házi gyermekfelügyelet, a foglalkoztatási ügynökség, az álláskereső klubok, állásbörzék, valamint a foglalkoztatás- egészségügyi stratégia együttesen fogják segíteni a nehéz