

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Kisfalu Kft.

4.10.
PDT

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április 15-i ülésére

Tárgy: Javaslát a Németh László Általános Iskola sportudvar kialakítás vállalkozási szerződésének 2. számú módosítására.

Előterjesztő: Kovács Ottó ügyvezető igazgató
Készítette: Zsidi Lajos irodavezető

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 1 db.

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45. § (4) bekezdés 1. pont c) alpontja alapján, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.

A Németh László Általános Iskola Budapest VIII. kerület József utca 22. szám alatti udvarának sportudvar célzatú kivitelezésére, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1306/2012. (X.31.) számú határozata alapján a Maxima Trendline Kft-vel 2012. november 7-én 6.531.611,- Ft.+Áfa összegre vállalkozási szerződést kötöttünk. A szerződés szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 30. nap. A munkaterületet az építési napló megnyitásával 2012. november 13-án a Vállalkozó részére átadtuk.

A Vállalkozó jogos jelzése alapján a kivitelezést gátló kedvezőtlen időjárás miatt a vállalkozási szerződést 2013. február 04.-én a befejezési véghatáridő vonatkozásában 2013. április 20. napjára módosítottuk, melyet a Bizottság az 1427/2012. (XI.28.) számú határozatában hagyott jóvá. Sajnos az elvárt I. osztályú minőség biztosításához szükséges +10 °C -os minimum hőmérséklet és száraz időjárás továbbra sem biztosított.

A fentiek miatt javasoljuk a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének ismételt – 2013. május 20. napra való – módosítását. A módosítás költségvetési fedezetet nem igényel.

A fentieknek megfelelően kérjük a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

..... /2013. (IV. 15.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a Budapest VIII. kerület Német u. 14. szám alatti Németh László Általános Iskolához tartozó VIII. kerület József utca 22. szám alatti (hrsz: 34916) telkén sportudvar kialakítása tárgyú, a Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. és a Maxima Trendline Kft. között létrejött és módosított vállalkozási szerződés kivitelezés befejezési határidejét 2013. május 20. napra módosítja azzal a kikötéssel, hogy az időközbeni esetleges anyagár változásokat a Kft. nem érvényesítheti az Önkormányzat felé.
2. felhatalmazza a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatóját az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Kisfalu Kft.

Határidő: 2013. április 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára: indokolt, honlapon.

Budapest, 2013. április 8.

KISFALU
Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.
Kovács Ottó
ügyvezető igazgató

KÉSZÍTETTE: KISFALU KFT.

LEÍRTA: ZSIDI LAJOS IRODAVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 2012. évi 1160/1161 utca maradványa (kiszámlázott)

JOGI KONTROLL: *www*

széles körben

ELLENŐRIZTE:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

Szűcs György
SZÜCS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Vállalkozási szerződés
2. számú módosítása

tervezet

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67., adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, statisztikai szám: 15735715-8411-321-01, bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006) képviselőjében eljáró **Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1083 Budapest, Losonci u. 2., adószám: 10857119-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-265463, bankszámlaszám: VOLKSBANK: 14100309-92110549-01000008, képviseli: Kovács Ottó ügyvezető igazgató), mint **Megrendelő**

másrészről

Maxima Trendline Kft. (székhely: 1114 Budapest, Kanizsai u. 39. II. em. 2., adószám: 13911780-243, számlaszáma: 14100220-72014249-01000004, cjsz: 01 09 879508, képviseli: Tóth Zoltán ügyvezető), mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények:

A Budapest VIII. kerület Német u. 14. szám alatti Németh László Általános Iskolához tartozó VIII. kerület József utca 22. szám alatti (hrs: 34916) telkén sportudvar kialakítása tárgyában a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1306/2012. (X.31.) sz. határozata alapján a Megrendelő és a Vállalkozó között 2012. november 7-én vállalkozási szerződés jött létre.

A vállalkozási szerződés 3. pontja szerint a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 30. nap.

A felek a vállalkozási szerződést tekintettel a kivitelezést akadályozó kedvezőtlen időjárásra a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1427/2012.(XI.28.) sz. határozata alapján a teljesítési határidő vonatkozásában, közös megegyezéssel módosították, melynek alapján a teljesítési határidő 2013. április 20. napja.

2. A módosítás indoka:

A felek rögzítik, hogy a technológiai utasítás szerint I. osztályú burkolatkialakítási minőség +10 °C hőmérséklet és száraz idő mellett biztosítható, ezért a kivitelezés a vállalkozási szerződés 3. pont szerinti módosított határidejére sem végezhető el.

A felek a fentiek miatt a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/2013. (IV.15.) számú határozata alapján a szerződést módosítják.

3. A módosítással érintett rendelkezések:

A jelen szerződésmódosítással a felek az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„A kivitelezés befejezési határideje: **2013. május 20.**”

Jelen szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik, azok változatlan tartalommal maradnak az alábbi kikötésekkel.

Az időközbeni esetleges anyagár változásokat Vállalkozó nem érvényesítheti Megrendelő felé.

Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkálatokat az eredeti vállalkozási szerződés 1. pontjában rögzített áron elvégezni.

Készült 6 eredeti példányban.

Budapest, 2013. április

.....
Vállalkozó

.....
Megrendelő

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

Fedezet: Dátum: Budapest, 2013. április ...

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető