

1.2.

..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2019. november 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat szerződés módosítására

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér főépítész, Városepítészeti Irodavezető

Készítette: Iványi Gyöngyvér főépítész

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 1. sz. melléklet: szerződés módosítás tervezet

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejezetének 24. pontjában 250.000,0e Ft összegű költségvetési támogatást biztosított a Golgota téri Stáció helyreállítására. A törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31. A 38/2019.(II.21.) sz. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Golgota téren a 14 stációt helyreállítja és az előzőekben részletezett állami támogatást befogadja. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki 2019. május 22-én az Önkormányzat számára. A támogatás összege 2019. május 29-én megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 632/2019. (VI.17.) sz. határozatában elfogadta a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 739/2019.(VII.08.) sz. határozatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és az Egyházművészeti Kft.-t nyilvánította a beszerzési eljárás nyertesének. A vállalkozási szerződés 2019. július 16-án mindkét fél részéről aláírásra került.

Az Egyházművészeti Kft. ügyvezetője, Hermann Zsolt Budapestért díjas szobrász-restaurátor művész (továbbiakban Művész) végzi a Stációk helyreállítási munkáit művésztársaival együtt.

Az első részszámla késedelmesen került kifizetésre, ezért a Művész a 2019. október 25-i akadályközlésében kérte a szerződés határidőinek módosítását, a vállalkozói díj változatlanul hagyása mellett.

A szerződés módosítás tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, amelynek alapján a 2., 3. 4. részszámla kifizetésének alapját képező teljesítési határidők az alábbiak szerint módosulnak:

	Munkafázis megnevezése	Szerződés szerinti teljesítési határidő	Módosuló teljesítési határidő
1. részszámla	Tervezés Anyagköltség	2019.08.31.	teljesítve
2. részszámla	Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése Működő dombormű helyszíni formavétele (munkagumi) és öntése	2019.10.31.	2019.12.15.
3. részszámla	Stációépítményekről negatív forma vétele (öntőforma)	2019.12.31.	2020.03.15.
4. részszámla	Anyagköltség	2020.01.31.	2020.04.05.
5. részszámla	Stációépítmények öntése, felületkezelése Bronz domborművek elkészítése, lektorálása	2020.09.30.	nem változik
6. részszámla	Alapozás, környezet előkészítése	2020.10.15.	nem változik
Végszámla:	14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen	2020.12.10.	nem változik
	Domborművek rögzítése, környezetrendezés		

A Művész a szerződés módosítás rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

A Művész a feladatait a szerződésben foglaltaknak megfelelően látja el. Az őszi időjárásnak köszönhetően a máriabesnyői stációkról való mintavétel előbb be tudott fejeződni, az eredeti domborművekről is elkészültek a gipszminták. A stációépítmény formavétele is folyamatban van.

A szerződés szerinti feladatok megvalósulása érdekében javasolom, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a vállalkozási szerződés módosításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

II. A betérjesztés indoka

A vállalkozási szerződés 4. fejezet 4.4. pontja alapján a szerződés kizárólag írásban, közös megállapodással módosítható.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a vállalkozási szerződés módosítása.

A tevékenység fedezete a kiadási előirányzat 11601 címen biztosított, további fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás alapján 2019. július 16-án az Egyházművészeti Kft.-vel kötött Vállalkozási Szerződés módosításához a határozat mellékletét képező szerződésmódosításban szereplő tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 25.

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés módosítás aláírására.


Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: honlapon


Budapest, 2019. november 18.


Iványi Gyöngyvér

főépítész, városépítészeti irodavezető

KÉSZÍTETTE: VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA

LEÍRTA: IVÁNYI GYÖNGYVÉR 


PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DR. MÉSZÁR ERIKA
JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SÁTYI BALÁZS

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő neve: Pikó András polgármester

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 735715

számlavezető neve: OTP Bank Zrt.

bankszámlaszám: 11784009-15508009

továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről:

Egyházművészeti Kft.

székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 6. fsz. 1.

képviselő neve: Hermann Zsolt

adószám: 24806367-2-43

statisztikai számjel: 24806367-9003-113-01

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 183397

számlavezető neve: OTP Bank

bankszámlaszám: 11710002-20214119

a továbbiakban: **Művész**

továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel a *Golgota téri egykori stációk helyreállítása* tárgyában.

1. Felek a 2019. július 16-án fenti tárgyban kötött vállalkozási szerződést Művész 2019. október 25-én küldött Akadályközlését elfogadva, az alábbiakban rögzítettek szerint közös megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűkkel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint.

2. „3.4. Művész az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában 6 részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult jelen pontban foglaltak szerint, a 3.3. pontban foglaltak figyelembe vételével.

A vállalkozói díj kifizetése átutalással történik, a teljesítési igazolással igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Művész 11710002-20214119 számú számlaszámára. Megrendelő részéről teljesítés igazolásra a kerületi főépítész jogosult.

	Munkafázis megnevezése	Teljesítési határidő	Díjazás (bruttó)
1. részszámla	Tervezés Anyagköltség	2019.08.31.	12.700.000 Ft
2. részszámla	Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése Műkö dombormű helyszíni formavétele (munkagumi) és öntése	2019.12.15.	17.780.000 Ft
3. részszámla	Stációépítményekről negatív forma vétele (öntőforma)	2020.03.15.	25.400.000 Ft

4. részszámla	Anyagköltség	2020.04.05.	76.200.000 Ft
5. részszámla	Stációépítmények öntése, felületkezelése Bronz domborművek elkészítése, lektorálása	2020.09.30.	63.500.000 Ft
6. részszámla	Alapozás, környezet előkészítése	2020.10.15.	12.700.000 Ft
Végszámla:	14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen	2020.12.10.	31.750.000 Ft
	Domborművek rögzítése, környezetrendezés		
	összes költség		240.030.000 Ft

”

3. Felek a Vállalkozási Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják.
4. Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
6. Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon, 6 egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. november.....

Megrendelő

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselőjében
Pikó András
polgármester

Művész

Egyházművészeti Kft.
képviselőjében
Hermann Zsolt
szobrász-restaurátor

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Fedezet: Dátum: Budapest, 2019.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
gazdasági vezető